

(様式4号)

## 公共事業再評価に関する総括表

※事業費の( )は、事業期間における総事業費である。

担当部課名	事業名称	事業期間	市町村・地区等名	事業の目標・概要・進捗	事業費(千円)	再評価	備考
県土整備部 道路建設課	道路事業	H9年度～ H31年度予定	田川郡香春町、大任町 一般国道322号 香春大任バイパス	○事業の目的 ・広域道路ネットワーク機能の充実 ・田川市街地の交通混雑の緩和 ・筑豊地域の振興支援 ○事業概要 ・延長 10.50km ○事業進捗率 約77%	21,546,000 (27,950,000)	継続	
県土整備部 道路建設課	道路事業	H9年度～ H30年度予定	鞍手郡小竹町、宮若市 町道勝野長井鶴線	○事業の目的 ・高速道路インターへのアクセス向上 ・工業団地相互の連絡強化 ・安全で安心できる交通環境の確保 ○事業概要 ・延長 5.34km ○事業進捗率 約74%	5,311,000 (7,171,000)	継続	
県土整備部 河川課	河川改修事業	H14年度～ H32年度予定	朝倉市 桂川	○事業の目的 ・概ね5年に1回程度の洪水が 安全に流下できる河川の整備 ○事業概要 ・延長 2.31km ・掘削 246.1千m <sup>3</sup> ○事業進捗率 約36%	1,071,000 (2,958,000)	継続	
県土整備部 河川課	河川改修事業	H14年度～ H25年度予定	久留米市 大刀洗川	○事業の目的 ・概ね50年に1回程度の洪水が 安全に流下できる河川の整備 ○事業概要 ・延長 1.95km ・掘削 360.0千m <sup>3</sup> ○事業進捗率 約88%	3,450,000 (3,909,000)	継続	

(様式4号)

## 公共事業再評価に関する総括表

※事業費の( )は、事業期間における総事業費である。

担当部課名	事業名称	事業期間	市町村・地区等名	事業の目標・概要・進捗	事業費(千円)	再評価	備考
県土整備部 河川課	河川改修事業	H9年度～ H35年度予定	久留米市 古川	○事業の目的 ・概ね30年に1回程度の洪水が 安全に流下できる河川の整備 ○事業概要 ・延長 6.16km ・掘削 218.0千㎡ ○事業進捗率 約46%	1,086,000 (2,370,000)	継続	
県土整備部 河川課	河川改修事業	H9年度～ H33年度予定	遠賀郡岡垣町、遠賀町 戸切川	○事業の目的 ・概ね10年に1回程度の洪水が 安全に流下できる河川の整備 ○事業概要 ・延長 2.08km ・掘削 57.9千㎡ ○事業進捗率 約49%	1,764,000 (3,584,000)	継続	
県土整備部 港湾課	港湾改修事業	H8年度～ H25年度予定	京都郡苅田町 苅田港	○事業の目的 ・物流拠点としての機能強化を 図るため ・増加貨物に対応したターミナル整備 ○事業概要 ・岸壁 690m ・泊地 15.2ha ○事業進捗率 約75%	11,610,000 (15,510,000)	継続	
県土整備部 砂防課	通常砂防事業	H9年度～ H30年度予定	うきは市 大谷川	○事業の目的 ・土砂災害から地域住民の生命・ 財産を守ることを目的としている ○事業概要 ・延長 1.574km ・砂溜工 1基 ○事業進捗率 約59%	1,367,000 (2,328,000)	継続	

(様式4号)

## 公共事業再評価に関する総括表

※事業費の( )は、事業期間における総事業費である。

担当部課名	事業名称	事業期間	市町村・地区等名	事業の目標・概要・進捗	事業費(千円)	再評価	備考
県土整備部 砂防課	地すべり対策事業	H14年度～ H25年度予定	八女市 吹春(3)地区	○事業の目的 ・土砂災害から地域住民の生命・ 財産を守ることを目的としている ○事業概要 ・地すべりブロック 8ブロック ○事業進捗率 約91%	274,000 (301,000)	継続	
建築都市部 公園街路課	街路事業 (都市計画道路志免 宇美線)	H14年度～ H25年度予定	糟屋郡宇美町	○事業の目的 ・福岡都心部へのアクセス向上 ・交通混雑の緩和や歩行者の安全確保 ○事業概要 ・延長 1, 125km ○事業進捗率 約86%	3,370,000 (3,900,000)	継続	
建築都市部 公園街路課	街路事業 (都市計画道路那珂 川宇美線(下白水工 区))	H14年度～ H26年度予定	春日市	○事業の目的 ・福岡都市圏南部の道路ネットワークの 強化 ・交通混雑の緩和や歩行者の安全確保 ○事業概要 ・延長 0, 56km ○事業進捗率 約87%	4,338,000 (4,980,000)	継続	